



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMEIEF AMADOR GALVÃO CÉSAR
Rua Santo Antônio, nº 380, bairro Vista Alegre
Potim - SP

BDI= 23,00%

BASE: FDE Julho/2019 e
CPOS 176

INÍCIO DA OBRA: Data da assinatura do contrato

FINAL DA OBRA: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		TOTAL
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.706,03	100%	R\$ 13.706,03											R\$ 13.706,03
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 21.678,82	100%	R\$ 21.678,82											R\$ 21.678,82
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 10.464,63	100%	R\$ 10.464,63											R\$ 10.464,63
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 9.633,78	100%	R\$ 9.633,78											R\$ 9.633,78
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 3.398,85					100%	R\$ 3.398,85							R\$ 3.398,85
6	ELEMENTOS METÁLICOS/ COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 58.596,53							50%	R\$ 29.298,27	50%	R\$ 29.298,27			R\$ 58.596,53
7	COBERTURA	R\$ 99.662,93			100%	R\$ 99.662,93									R\$ 99.662,93
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 20.355,70					100%	R\$ 20.355,70							R\$ 20.355,70
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.291,10					100%	R\$ 23.291,10							R\$ 23.291,10
10	FORRO	R\$ 7.076,93					100%	R\$ 7.076,93							R\$ 7.076,93
11	IMPERMEABILIZAÇÕES/ JUNTAS DE DILATAÇÃO	R\$ 7.449,67					100%	R\$ 7.449,67							R\$ 7.449,67
12	REVESTIMENTOS: TETOS E PAREDES	R\$ 71.217,09					50%	R\$ 35.608,55	40%	R\$ 28.486,84	10%	R\$ 7.121,71			R\$ 71.217,09
13	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	R\$ 68.088,41					10%	R\$ 6.808,84	70%	R\$ 47.661,89	20%	R\$ 13.617,68			R\$ 68.088,41
14	VIDROS	R\$ 2.449,02									100%	R\$ 2.449,02			R\$ 2.449,02
15	PINTURA	R\$ 30.334,76									60%	R\$ 18.200,86	40%	R\$ 12.133,90	R\$ 30.334,76
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 32.961,85											100%	R\$ 32.961,85	R\$ 32.961,85
TOTAL		R\$ 480.366,10		R\$ 55.483,26		R\$ 99.662,93		R\$ 103.989,64		R\$ 105.446,99		R\$ 70.687,53		R\$ 45.095,75	R\$ 480.366,10
TOTAL ACUMULADO				R\$ 55.483,26		R\$ 155.146,19		R\$ 259.135,83		R\$ 364.582,81		R\$ 435.270,35		R\$ 480.366,10	

Potim, 9 de janeiro de 2020.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

CAMILA SALVADOR - CAU A66999-7
Responsável Técnica da Obra