



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM  
"TERRA DO ARTESANATO"

**Cronograma Físico Financeiro**

Execução do prédio da prefeitura municipal e prédio da assistência social  
Avenida Ivo Lemos nº 200, bairro Vista Alegre.

REFERENCIAS

CDHU 187 - SINAPI 07/2022 - DER jun 2022 - FDE 07/2022

ELABORAÇÃO: OUTUBRO/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	VALOR TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES / COMPLEMENTARES	100%						
		R\$42.296,19						R\$42.296,19
1.2	INFRAESTRUTURA	50%	50%					
		R\$319.898,57	R\$319.898,57					R\$639.797,14
1.3	SUPERESTRUTURA		50%	50%				
			R\$696.418,49	R\$696.418,49				R\$1.392.836,97
1.4	COBERTURA		25%	25%	25%	25%		
			R\$144.128,35	R\$144.128,35	R\$144.128,35	R\$144.128,35		R\$576.513,39
1.5	REVESTIMENTOS A. INTERNA		20%	20%	20%	20%	20%	
			R\$48.764,42	R\$48.764,42	R\$48.764,42	R\$48.764,42	R\$48.764,42	R\$243.822,10
1.6	REVESTIMENTOS A. EXTERNA				50%	25%	25%	
					R\$85.685,87	R\$42.842,93	R\$42.842,93	R\$171.371,73
1.7	ESQUADRIA METALICA				20%	40%	40%	
					R\$107.862,36	R\$215.724,72	R\$215.724,72	R\$539.311,79
1.8	ESQUADRIAS EM VIDRO				50%	50%		
					R\$91.441,06	R\$91.441,06		R\$182.882,12
1.9	ESQUADRIAS EM MADEIRA				50%	50%		
					R\$38.035,03	R\$38.035,03		R\$76.070,06
1.10	LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS					100%		
						R\$68.185,80		R\$68.185,80
1.11	ACESSIBILIDADE ÁREA INTERNA					50%	50%	
						R\$3.913,66	R\$3.913,66	R\$7.827,31
1.12	ELÉTRICA		20%	20%	20%	20%	20%	
			R\$94.265,92	R\$94.265,92	R\$94.265,92	R\$94.265,92	R\$94.265,92	R\$471.329,61
1.13	HIDRÁULICA E ESGOTO	25%	25%	25%	25%			
		R\$93.376,50	R\$93.376,50	R\$93.376,50	R\$93.376,50			R\$373.505,98
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES AREA EXTERNA						100%	
							R\$297.776,26	R\$297.776,26
1.15	LIMPEZA						100%	
							R\$21.331,32	R\$21.331,32
								<b>R\$ 5.104.857,77</b>

quinta-feira, 12 de setembro de 2024

Érica Sales Santos de Oliveira  
Prefeita Municipal de Potim  
CNPJ 65.042.855/0001-20

Gabriel Emboaba de Souza Batista  
Engenheiro Civil e Seg. do Trabalho  
CREA-SP 5070238170